

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Романовскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

1	2	3	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2016 года			13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
наименование мероприятий	Показатели результативности использованы в соответствии с соглашениями	Фактически использованы с показателями результативности использованы в соответствии с	Всего (рублей)				Всего (рублей)			Всего (рублей)			Неиспользованный остаток межбюджетного
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)		
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная (от ПК 0 до ПК 337 м) п.ст. Корнево, Всеволожского муниципального района, Ленинградской области	0,337км/2022м2	0	860510,00	763390,00	97120,00	0	0	0	0	0	0	763390,00	

Итого	0,337км/20 22м2	0	860510,00	763390,00	97120,00	0	0	0	0	0	763390,00
-------	--------------------	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	---	---	-----------

Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей)

Обязательно наличие графы "Итого"

Глава администрации МО "Романовское СП"

Беляков С.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Москвичева И.А.

(подпись)

(фамилия, инициалы)



Согласовано:

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Бурак Л.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Небылицына О.Н. (881370)60-194

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

01.07.2016 года

Ежеквартальный отчет
Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2014-2017 годы и период до 2020 года»					
1.	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная (от ПК 0 м до ПК 337м) п.ст. Корнево, Всеволожского муниципального района, Ленинградской области»	Июнь - Июль 2016 года	МКУ «Служба Заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Совершенствование системы комплексного благоустройства территории МО «Романовское сельское поселение»	В связи с корректировкой плана-графика по закупкам и размещение его в ЕИС, сроки проведения работ по объекту переносятся.
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Апрель-Июнь 2016 года	МКУ «Служба Заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Определение подрядчика (исполнителя)	
1.2.	Ремонтно-строительные работы	Июнь – Июль 2016 года	Подрядная организация	Дорожное покрытие, обеспечивающее требуемое условие движения	
1.3.	Приемка выполненных работ	Июль – Август 2016 года	МКУ «Служба Заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Акт о приёмке выполненных работ, справка о стоимости выполненных	

			кое сельское поселение» , староста пст.Корнев о	работ и затрат	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Июль – Август 2016 года	МКУ «Служба Заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Выполнение муниципального контракта	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 3-го числа месяца следующего за отчетным периодом	МКУ «Служба Заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Мониторинг освоения финансовых средств	Отчет предоставлен 01.07.2016г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Май – Июнь 2016 года	МКУ «Служба Заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Приведение документации и в соответствии с результатами и конкурсных процедур	

Глава администрации
МО «Романовское сельское поселение»

/Беляков С.В./

МП

