

**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Романовскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)

наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использованы в соответствии с соглашением	Фактически использованы показатели результативности использованы	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная (от ПК 0 до ПК 337 м) п.ст. Корнево, Всеволожского муниципального района, Ленинградской области	0,337/км/2022м2	0,337/км/2022м2	860510,00	763390,00	97120,00	700000,00	647500,00	52500,00	700000,00	647500,00	52500,00	115890,00		

<b>Итого</b>	0,337км/20 22м2	0,337км/20 22м2	860510,00	763390,00	97120,00	700000,00	647500,00	52500,00	700000,00	647500,00	52500,00	115890,00,
--------------	--------------------	--------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	------------

Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей)

Обязательно наличие графы "Итого"

И.о. главы администрации МО "Романовское С/П" Горбунов А.Н.

Главный бухгалтер



(подпись) Москва И.А.  
(фамилия, инициалы)

Согласовано:  
председатель комитета по местному самоуправлению, межрегиональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  
Бурак Л.В.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Небылицына О.Н. (881370)60-194

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

30.09.2016 года

**Ежеквартальный отчет  
Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области  
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках  
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения  
органами местного самоуправления своих полномочий"  
государственной программы Ленинградской области  
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"  
по состоянию на 01 октября 2016 года**

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
--------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	----------------------

**1. Реализация мероприятий муниципальной программы**  
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

1.	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная (от ПК 0 м до ПК 337м) п.ст. Корнево, Всеволожского муниципального района, Ленинградской области»	Июль - 2016 года МКУ «Служба заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Совершенство ание системы комплексного благоустройства территории МО «Романовское сельское поселение»	Выполнено
1.1.	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная (от ПК 0 м до ПК 337м) п.ст. Корнево, Всеволожского муниципального района, Ленинградской области»	Июль - 2016 года МКУ «Служба заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Совершенство ание системы комплексного благоустройства территории МО «Романовское сельское поселение»	Выполнено
1.1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Апрель -Июнь 2016 года МКУ «Служба заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Определение подрядчика (исполнителя)	Выполнено
1.2.	Ремонтно-строительные работы	Июль - 2016 года Июль -Июнь 2016 года Июль -Июнь 2016 года Июль -Июнь 2016 года	Дорожное покрытие, обеспечивающее условия движения	Выполнено
1.3.	Приемка выполненных работ	Июль - Август 2016 года Июль -Июнь 2016 года Июль -Июнь 2016 года	Акт о приемке работ и затрат	Выполнено



**II. Контроль за реализацией муниципальной программы**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:					
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Июль – Август 2016 года	МКУ «Служба Заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Выполнение муниципальной о контракта	Выполнено	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально с 3-го по 31-е число месяца следующего отчетного периода	МКУ «Служба Заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Мониторинг освоения финансовых средств	Отчет предоставлен 30.09.2016г.	
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Май – Июнь 2016 года	МКУ «Служба Заказчика» МО «Романовское сельское поселение»	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Возврат неиспользованных финансовых средств в октябре месяце	

И.о. главы администрации  
МО «Романовское сельское поселение»  
/Лорбунов А.Н./

