

**ОТЧЕТ**  
**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Романовское сельское поселение» на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)**

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток бюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная (от 0км+0м до 0км+655,5м) пос. Романовка, Всеволож	0,6555км/3277,5м <sup>2</sup>	0,6555км/3277,5м <sup>2</sup>	1 306 609,77	1 064 000,00	216 609,77	26 000,00	1 306 609,77	1 064 000,00	216 609,77	26 000,00	1 306 609,77	1 064 000,00	216 609,77	26 000,00	0,00

ского муниципа льного района, Ленинга дской области.															
<b>Итого</b>	x	x	1 306 609,77	1 064 000,00	216 609,77	26 000,00	1306609,77	1 064000,00	216609,77	26000,00	1 306609,77	1064000,00	216609,77	26000,00	0,00

1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная (от 0км+0м до 0км+655,5м) пос. Романовка, Всеволожского муниципального района, Ленинградской области

до:



после:

