ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.10.2017 года

№ п/п	Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии)	Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1)					Выполнено					Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям)			Остаток средств, руб			Причины неиспользования средств
		Целевые показатели результативности, км/п.м (*.***/*)	кв.м (*)	Всего, руб. (*.**)	За счет средств дорожного фонда		Принято в эксплуатацию в 2017г. (по Акту приемки законченных работ)		Всего, руб. (*.**)	За счет средств дорожного фонда (по КС-3)		Всего, руб. (*.**)	За счет средств дорожного фонда		Всего (гр.16 = гр.5-гр.13)	За счет средств дорожного фонда		
					ЛО	МО	км/п.м. (*.***/*)	кв.м. (*)		ЛО	МО		ЛО	МО		ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14)	МО (гр.18 = гр.7-гр.15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ВСЕГО:	X	X	1780943,00	1213245,00	567698,00	X	X	1251798,00	816500,00	435298,00	605252,00	355000,00	250252,00	1175691,00	858245,00	317446,00	
	в том числе по мероприятиям:																	
1	**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:**	0,5121	2912,15	1780943,00	1213245,00	567698,00	0,4621	2455,50	1251798,00	816500,00	435298,00	605252,00	355000,00	250252,00	1175691,00	858245,00	317446,00	
	из них:																	
1.1	**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:**	0,5121	2912,15	1780943,00	1213245,00	567698,00	0,4621	2455,50	1251798,00	816500,00	435298,00	605252,00	355000,00	250252,00	1175691,00	858245,00	317446,00	
	б) Ремонт, всего:	0,5121	2912,15	1780943,00	1213245,00	567698,00	0,4621	2455,50	1251798,00	816500,00	435298,00	605252,00	355000,00	250252,00	1175691,00	858245,00	317446,00	
	в том числе по объектам:																	
1.1.1	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральный проезд (от ПК 0км+94м до ПК 0км+239м) п. Романовка, Всеволожского муниципального района, Ленинградской области	0,1450	870,00	605 252,00	355 000,00	250 252,00	0,1450	870,00	605252,00	355000,00	250252,00	605252,00	355000,00	250252,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от ПК 0км+0м до ПК 0км+317,1м) пос. Романовка, Всеволожского муниципального района Ленинградской области	0,3171	1585,50	646 546,00	461 500,00	185 046,00	0,3171	1585,50	646546,00	461500,00	185046,00	0,00	0,00	0,00	646546,00	461500,00	185046,00	Муниципальный контракт №0145300024017000027-0209095-01 от 15.08.2017г. Срок выполнения работ до 15.09.17г.
1.1.3	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от Дороги Жизни до местечка Углово (от 0км+0м до 0км+50м) пос. Романовка, Всеволожского муниципального района Ленинградской области	0,0500	456,65	529 145,00	396 745,00	132 400,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529145,00	396745,00	132400,00	МК будет заключен до 10.10.2017г. Аукцион состоится 28.09.17г.
1.2	**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:**	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Муниципальное образование "Романовское сельское поселение"

Глава Администрации _____ / С.В. Беляков/

Главный бухгалтер _____ И.А. Москвичева/

МП

Исполнитель: Небылицына О.Н., тел.(881370) 60-194.

1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Центральному проезду (от ПК 0км. + 94м до ПК 0 км+239м) пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области

До:

После:

2. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от ПК 0км+0м до ПК 0км+317,1м) пос. Романовка Всеволожского муниципального района, Ленинградской области

До:

После:

3.Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от Дороги Жизни до местечка Углово (от 0км+0м до 0км+50м) пос. Романовка, Всеволожского муниципального района Ленинградской области

До:

Работы будут выполнены до 19 октября 2017 года